

П А С П О Р Т
федерального проекта
Федеральный проект "Вода России"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Экологическое благополучие"			
Краткое наименование федерального проекта	Вода России	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор федерального проекта	Патрушев Д.Н.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Корольков М.В.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Стафеев М.В.	Заместитель директора "ВНИИ Экология"		
Целевые группы федерального проекта	Все граждане РФ, Жители близлежащих к оздоравливаемым объектам населенных пунктов			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	
		Направление (подпрограмма)		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации	

Федерации (далее - государственные программы)			"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
		Направление (подпрограмма)	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	3	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды"
		Направление (подпрограмма)	

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Снижение к 2036 году в 2 раза объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты																				
1.1.	Снижение объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты	НП	Миллион кубически х метров	10 841,34 00	2023	-	-	-	-	-	-	-	10 841, 3400	10 841, 3400	10 840, 3600	10 820, 4100	10 820, 4100	9 215,1 400	Декомпозиро ван	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды"
2	В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек																				
2.1.	Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов	ФП	Миллион человек	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0,8221	2,7752	6,4830	12,255 5	14,951 7	23,214 9	Декомпозиро ван	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (ГИИС "Электронный бюджет")	Государственная программа Российской Федерации "Воспроизводств о и использование природных ресурсов"

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	Снижение к 2036 году в 2 раза объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты																						
1.1	Проведена оценка нормативной очистки сточных вод на объектах негативного воздействия на окружающую среду	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	15,00 00	15,00 00	22,00 00	22,00 00	15,00 00	15,00 00	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Снижение объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты	-	Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды"
Осуществление работ по контролю достижения нормативной очистки сточных вод, оценке достижения наилучших доступных технологий с целью очистки сточных вод на объектах негативного воздействия на окружающую среду 1 категории и в отношении объектов негативного воздействия на окружающую среду после его строительства, реконструкции или модернизации, запланированные в рамках федерального проекта "Вода России"																							
1.2	Реконструированы (модернизованы) и построены очистные сооружения для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	4,000 0	5,000 0	8,000 0	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Декомпозирован	Снижение объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты	-	Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды"
1.2. 1	Мощность введенных в эксплуатацию канализационных очистных сооружений	-	Тысяча кубических метров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	1 825, 0000	1 825, 0000	26 59 8, 0000	32 07 3, 0000	33 87 2, 0000	-	-	-	-	-
В целях сохранения уникальной экологической системы озера Байкал проводятся работы по строительству и реконструкции очистных сооружений на территории 2 субъектов Российской Федерации (Иркутская область и Республика Бурятия).																							
1.3	Реконструированы (модернизованы) и построены объекты канализационного хозяйства,	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	3,000 0	5,000 0	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение	Декомпозирован	Снижение объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты	Снижение к 2036 году в два раза объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты,	Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	обеспечившие снижение объема загрязненных сточных вод.. Нарастающий итог																		, приобре тение) объекта недвижи мого имуще ства			сохранение уникальной экологической системы озера Байкал;	коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
1.3. 1	Мощность введенных в эксплуатацию очистных сооружений и (или) линейных объектов	-	Миллиа рд кубичес ких метров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,029 0	0,072 0	0,180 0	-	-	-	-	-
Реализация комплекса мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) очистных сооружений и (или) линейных объектов, которые позволят обеспечить нормативную очистку сточных вод																							
2	В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек																						
2.1	Улучшено экологическое состояние озер и водохранилищ. Нарастающий итог	-	Тысяча гектаров	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3,400 0	8,600 0	13,90 00	21,00 00	28,50 00	36,00 00	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов	-	Государственна я программа Российской Федерации "Воспроизводст во и использование природных ресурсов"
Проведены работы по очистке акваторий водохранилищ от растительности и древесного хлама, а также мелководных участков водохранилищ в целях увеличения водообмена, что позволит обеспечить комфортные условия проживания вблизи водных объектов, улучшение условий рекреации на водных объектах для населения и создание условий для развития территорий.																							
2.2	Улучшено экологическое состояние гидрографическ ой сети (водотоков, водоемов). Нарастающий итог	-	Километ р; тысяча метров	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8,000 0	22,34 00	265,3 800	500,3 900	622,1 700	1 065, 2900	Оказани е услуг (выполн ение работ)	Декомпози рован	Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов	-	Государственна я программа Российской Федерации "Воспроизводст во и использование природных ресурсов"
Проведены работы по улучшению экологического состояния русел водотоков и водоемов, что позволит обеспечить комфортные условия проживания вблизи водных объектов для населения.																							
2.3	Построены, реконструирова ны гидротехническ ие сооружения федеральной	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000 0	2,000 0	3,000 0	Строите льство (реконст рукция, техниче ское	-	Численность населения, для которого созданы комфортные условия	-	Государственна я программа Российской Федерации "Воспроизводст во и

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	собственности в целях создания гарантированных источников водоснабжения населения и обеспечение обводнения территорий. Нарастающий итог																		перевоз, приобретение) объекта недвижимого имущества		проживания вблизи водных объектов		использование природных ресурсов"
2.3.1	Пропускная способность	-	Кубический метр в секунду	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	35,0000	35,0000	703,0000	-	-	-	-	-
Строительство гидротехнических сооружений позволит к 2030 году повысить водообеспеченность территорий, а также сохранить уникальные экосистемы.																							
2.4	Построены, реконструированы гидротехнические сооружения в целях создания гарантированных источников водоснабжения населения и обеспечение обводнения территорий. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	13,0000	38,0000	65,0000	86,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевоз, приобретение) объекта недвижимого имущества	Декомпозирован	Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов	-	Государственная программа Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
2.4.1	Пропускная способность	-	Кубический метр в секунду	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	30,0000	114,0000	262,0000	418,0000	558,0000	-	-	-	-	-
Строительство гидротехнических сооружений (включая водохранилища, гидроузлы, водопропускные сооружения), начало строительства комплекса сооружений по дополнительному обводнению р. Ахтубы, позволит к 2030 году повысить водообеспеченность территорий, а также сохранить уникальные экосистемы.																							
2.5	Проведена оценка выполнения работ по улучшению экологического состояния гидрографической сети	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов	-	Государственная программа Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	(водотоков, водоемов) и водохранилищ с использованием инструментального оборудования																						
2.5.1	Количество водных объектов	-	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0000	59,0000	85,0000	87,0000	93,0000	68,0000	-	-	-	-	-
В целях совершенствования контроля за целевым использованием бюджетных средств, получения достоверной информации о соответствии выполненных водохозяйственных работ проектным решениям, а также верификации данных отчетов субъектов Российской Федерации планируется проведение работ по обследованию водных объектов с использованием инструментального оборудования для мониторинга реализации мероприятий по направлениям: улучшение экологического состояния гидрографической сети (водотоков, водоемов) и улучшение экологического состояния озер и водохранилищ.																							
2.6	Проведены мероприятия просветительского характера в том числе по очистке от мусора берегов водных объектов	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	20 000,0000	20 000,0000	20 000,0000	20 000,0000	20 000,0000	20 000,0000	Проведение массовых мероприятий	-	Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов	-	Государственная программа Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
2.6.1	Количество населения, привлеченного к мероприятиям по очистке берегов водных объектов, просветительской и информационной работе	-	Миллион человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	-	-	-	-	-
2.6.2	Площадь очищенных в ходе проведения мероприятий берегов водных объектов	-	Тысяча гектаров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	-	-	-	-	-
Мероприятия по очистке от мусора берегов водных объектов проводятся в целях формирования в сознании населения бережного отношения к водным объектам.																							
2.7	Сформированы комплексные планы по оздоровлению водных	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Численность населения, для которого созданы комфортные	-	Государственная программа Российской Федерации "Воспроизводст

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего														
2.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 030,60	3 315 218,40	5 286 524,80	6 479 828,00	2 090 756,20	1 585 723,70	20 158 081,70
2.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Реконструированы (модернизированы) и построены объекты канализационного хозяйства, обеспечившие снижение объема загрязненных сточных вод., 50130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 376,90	16 657 431,60	27 771 881,20	9 679 918,20	8 204 950,60	69 609 558,50
2.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 376,90	16 657 431,60	27 771 881,20	9 679 918,20	8 204 950,60	69 609 558,50
2.4.1.1	в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 376,90	16 657 431,60	27 771 881,20	9 679 918,20	8 204 950,60	69 609 558,50

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Снижение к 2036 году в 2 раза объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты												
1.1.	Проведена оценка нормативной очистки сточных вод на объектах негативного воздействия на окружающую среду	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50000.0000
1.2.	Реконструированы (модернизированы) и построены очистные сооружения для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал	0,00	0,00	0,00	0,00	280 006,10	280 006,10	280 006,10	560 012,24	560 012,24	560 012,24	1 366 112,30	1366112.3
1.3.	Реконструированы (модернизированы) и построены объекты канализационного хозяйства, обеспечившие снижение объема загрязненных сточных вод.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2	В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек												
2.1.	Улучшено экологическое состояние озер и водохранилищ	0,00	0,00	1 220 971,20	1 220 971,20	1 220 971,20	1 220 971,20	1 220 971,20	1 220 971,20	1 220 971,20	1 220 971,20	1 220 971,20	1220971.2000
2.2.	Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	40 000,00	50 300,00	83 000,00	140 000,00	250 500,00	550 400,00	650 400,00	815499.3000
2.3.	Построены, реконструированы гидротехнические сооружения федеральной собственности в целях создания гарантированных источников водоснабжения населения и обеспечение обводнения территорий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0000
2.4.	Построены, реконструированы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,0	400 000,0	450 000,0	814055.5000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	гидротехнические сооружения в целях создания гарантированных источников водоснабжения населения и обеспечение обводнения территорий									0	0	0	
2.5.	Проведена оценка выполнения работ по улучшению экологического состояния гидрографической сети (водотоков, водоемов) и водохранилищ с использованием инструментального оборудования	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73000.0000
2.6.	Проведены мероприятия просветительского характера в том числе по очистке от мусора берегов водных объектов	0,00	0,00	37 500,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	150 000,00	150 000,00	150000.0000
2.7.	Сформированы комплексные планы по оздоровлению водных объектов	0,00	0,00	13 750,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	41 250,00	41 250,00	41 250,00	55 000,00	55 000,00	55000.0000
2.8.	Обеспечена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного вреда окружающей среде, представляющих угрозу реке Волге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	832733.7000

7. Дополнительная информация

1	В качестве базового значения показателя «Снижение объема сброса неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты» взято значение, сформированное по данным федеральной статистической отчетности на основании обобщенных сведений по объему сброшенной загрязненной сточной воды, представляемых респондентами по форме «Сведения об использовании воды», утвержденной приказом Росстата от 27.12.2019 № 815 за 2023 год (далее - форма №2-ТП (водхоз)) за 2023 год в объеме - 10 841,34 млн. куб. м. При этом основная доля сброса загрязненной воды в водные объекты на территории Российской Федерации приходится на жилищно-коммунальное хозяйство – 69% (7 529,7 млн куб. м.). Организации предоставляют сведения за отчетный год в территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов по месту своей деятельности до 22 января после отчетного периода.
---	--

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Вода России

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Снижение к 2036 году в 2 раза объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты							
1.1	Результат "Проведена оценка нормативной очистки сточных вод на объектах негативного воздействия на окружающую среду "	01.01.2025	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионова С. Г.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Радионова С. Г.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	23.04.2025	06	08	Радионова С. Г.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу"						(физическому) лицу	
1.1. 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	23.07.20 25	07	04	Радионова С. Г.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 4	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о проведении работ по контролю достижения нормативной очистки сточных вод, оценке достижения наилучшей доступной технологии с целью очистки сточных вод на объектах негативного воздействия на окружающую среду"	-	20.08.20 25	08	09	Радионова С. Г.	Исходящее письмо Письмо Росприроднадзора с отчетной информацией о промежуточных результатах проведения работ по контролю достижения нормативной очистки сточных вод, оценке достижения наилучшей доступной технологии с целью очистки сточных вод на объектах негативного воздействия на окружающую среду	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	23.10.20 25	04	05	Радионова С. Г.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 6	Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о проведении работ по контролю достижения нормативной очистки сточных вод, оценке достижения наилучшей доступной технологии с целью очистки сточных вод на объектах негативного воздействия на окружающую среду"	-	25.12.20 25	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионова С. Г.	Исходящее письмо Письмо Росприроднадзора с итоговой отчетной информацией о результатах проведения работ по контролю достижения нормативной очистки сточных вод, оценке достижения наилучшей доступной технологии с целью очистки сточных вод на объектах негативного воздействия на окружающую среду, за 2025 год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Радионова С. Г.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	23.04.20 26	06	08	Радионова С. Г.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу"						(физическому) лицу	
1.1. 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	23.07.20 26	07	04	Радионова С. Г.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 10	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о проведении работ по контролю достижения нормативной очистки сточных вод, оценке достижения наилучшей доступной технологии с целью очистки сточных вод на объектах негативного воздействия на окружающую среду"	-	20.08.20 26	08	09	Радионова С. Г.	Исходящее письмо Письмо Росприроднадзора с отчетной информацией о промежуточных результатах проведения работ по контролю достижения нормативной очистки сточных вод, оценке достижения наилучшей доступной технологии с целью очистки сточных вод на объектах негативного воздействия на окружающую среду	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	23.10.20 26	04	05	Радионова С. Г.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 12	Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о проведении работ по контролю достижения нормативной очистки сточных вод, оценке достижения наилучшей доступной технологии с целью очистки сточных вод на объектах негативного воздействия на окружающую среду"	-	25.12.20 26	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионова С. Г.	Исходящее письмо Письмо Росприроднадзора с итоговой отчетной информацией о результатах проведения работ по контролю достижения нормативной очистки сточных вод, оценке достижения наилучшей доступной технологии с целью очистки сточных вод на объектах негативного воздействия на окружающую среду, за 2026 год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Радионова С. Г.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	23.04.20 27	06	08	Радионова С. Г.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу"						(физическому) лицу	
1.1. 15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	23.07.20 27	07	04	Радионова С. Г.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 16	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о проведении работ по контролю достижения нормативной очистки сточных вод, оценке достижения наилучшей доступной технологии с целью очистки сточных вод на объектах негативного воздействия на окружающую среду"	-	20.08.20 27	08	09	Радионова С. Г.	Исходящее письмо Письмо Росприроднадзора с отчетной информацией о промежуточных результатах проведения работ по контролю достижения нормативной очистки сточных вод, оценке достижения наилучшей доступной технологии с целью очистки сточных вод на объектах негативного воздействия на окружающую среду	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	23.10.20 27	04	05	Радионова С. Г.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 18	Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о проведении работ по контролю достижения нормативной очистки сточных вод, оценке достижения наилучшей доступной технологии с целью очистки сточных вод на объектах негативного воздействия на окружающую среду"	-	24.12.20 27	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионова С. Г.	Исходящее письмо Письмо Росприроднадзора с итоговой отчетной информацией о результатах проведения работ по контролю достижения нормативной очистки сточных вод, оценке достижения наилучшей доступной технологии с целью очистки сточных вод на объектах негативного воздействия на окружающую среду, за 2027 год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.02.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Радионова С. Г.	Исходящее письмо о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	23.04.20 28	06	08	Радионова С. Г.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу"						(физическому) лицу	
1.1. 21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	23.07.20 28	07	04	Радионова С. Г.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 22	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о проведении работ по контролю достижения нормативной очистки сточных вод, оценке достижения наилучшей доступной технологии с целью очистки сточных вод на объектах негативного воздействия на окружающую среду"	-	20.08.20 28	08	09	Радионова С. Г.	Исходящее письмо Письмо Росприроднадзора с отчетной информацией о промежуточных результатах проведения работ по контролю достижения нормативной очистки сточных вод, оценке достижения наилучшей доступной технологии с целью очистки сточных вод на объектах негативного воздействия на окружающую среду	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	23.10.20 28	04	05	Радионова С. Г.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 24	Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о проведении работ по контролю достижения нормативной очистки сточных вод, оценке достижения наилучшей доступной технологии с целью очистки сточных вод на объектах негативного воздействия на окружающую среду"	-	25.12.20 28	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионова С. Г.	Исходящее письмо Письмо Росприроднадзора с итоговой отчетной информацией о результатах проведения работ по контролю достижения нормативной очистки сточных вод, оценке достижения наилучшей доступной технологии с целью очистки сточных вод на объектах негативного воздействия на окружающую среду, за 2028 год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.02.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Радионова С. Г.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	23.04.20 29	06	08	Радионова С. Г.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу"						(физическому) лицу	
1.1. 27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	23.07.20 29	07	04	Радионова С. Г.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 28	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о проведении работ по контролю достижения нормативной очистки сточных вод, оценке достижения наилучшей доступной технологии с целью очистки сточных вод на объектах негативного воздействия на окружающую среду"	-	20.08.20 29	08	09	Радионова С. Г.	Исходящее письмо Письмо Росприроднадзора с отчетной информацией о промежуточных результатах проведения работ по контролю достижения нормативной очистки сточных вод, оценке достижения наилучшей доступной технологии с целью очистки сточных вод на объектах негативного воздействия на окружающую среду	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	23.10.20 29	04	05	Радионова С. Г.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 30	Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о проведении работ по контролю достижения нормативной очистки сточных вод, оценке достижения наилучшей доступной технологии с целью очистки сточных вод на объектах негативного воздействия на окружающую среду"	-	25.12.20 29	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионова С. Г.	Исходящее письмо Письмо Росприроднадзора с итоговой отчетной информацией о результатах проведения работ по контролю достижения нормативной очистки сточных вод, оценке достижения наилучшей доступной технологии с целью очистки сточных вод на объектах негативного воздействия на окружающую среду, за 2029 год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 31	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.02.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Радионова С. Г.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	23.04.20 30	06	08	Радионова С. Г.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу"						(физическому) лицу	
1.1. 33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	23.07.20 30	07	04	Радионова С. Г.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 34	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о проведении работ по контролю достижения нормативной очистки сточных вод, оценке достижения наилучшей доступной технологии с целью очистки сточных вод на объектах негативного воздействия на окружающую среду"	-	20.08.20 30	08	09	Радионова С. Г.	Исходящее письмо Письмо Росприроднадзора с отчетной информацией о промежуточных результатах проведения работ по контролю достижения нормативной очистки сточных вод, оценке достижения наилучшей доступной технологии с целью очистки сточных вод на объектах негативного воздействия на окружающую среду	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	23.10.20 30	04	05	Радионова С. Г.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 36	Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о проведении работ по контролю достижения нормативной очистки сточных вод, оценке достижения наилучшей доступной технологии с целью очистки сточных вод на объектах негативного воздействия на окружающую среду"	-	25.12.20 30	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионова С. Г.	Исходящее письмо Письмо Росприроднадзора с итоговой отчетной информацией о результатах проведения работ по контролю достижения нормативной очистки сточных вод, оценке достижения наилучшей доступной технологии с целью очистки сточных вод на объектах негативного воздействия на окружающую среду, за 2030 год	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Реконструированы (модернизированы) и построены очистные сооружения для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал"	01.01.20 26	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.		ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.2. 1	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию "	-	26.12.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Входящее письмо Получены разрешение на ввод в эксплуатацию от Росстройконтроля и заключение ФГЭН (ЭКОЗОС) по мероприятию "Реконструкция	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ. 1 этап. 2 пусковой комплекс (Республика Бурятия)"	
1.2. 2	Контрольная точка "Заявки представлены"	-	15.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Корольков М. В.	Входящее письмо Субъектами РФ представлены заявки на выделение субсидий в целях финансирования мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 3	Контрольная точка "Отбор мероприятий произведен"	-	01.03.20 25	17	15	Корольков М. В.	Протокол Осуществлен отбор мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 4	Контрольная точка "Завершены строительно- монтажные работы объектов энергетического хозяйства "	-	30.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Акт Получен акт о завершении строительно-монтажных работ объектов энергетического хозяйства на объекте "Реконструкция очистных сооружений с биологической очисткой и модернизация объектов	ГИИС "Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							коммунальной инфраструктуры в г. Северобайкальск (Республика Бурятия)"	
1.2. 5	Контрольная точка "Завершены строительно- монтажные работы сооружений 1-й технологической линии "	-	01.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Входящее письмо Завершены строительно- монтажные работы по мероприятию "Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ. 1 этап. 2 пусковой комплекс (Республика Бурятия)" по сооружениям 1-й линии и их передача в ПНР по мере готовности следующих объектов: 1. Песколовка аэрируемая 1 линии 2. Аэротенк 1 линии 3. Иловая насосная станция 1 линии 4. Вторичные отстойники 1 линии 5. Здание обслуживания песколовок 1 линии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 6	Контрольная точка "Завершены строительно- монтажные работы наружных сетей и сооружений	-	31.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Корольков М. В.	Входящее письмо Получено письмо о выполнении строительно- монтажных работ наружных сетей и	ГИИ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"			отсутствует	отсутствует		сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения на объекте "Реконструкция очистных сооружений с биологической очисткой и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в г. Северобайкальск (Республика Бурятия)"	
1.2. 7	Контрольная точка "Проведены пуско- наладочные работы на чистой воде "	-	04.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Входящее письмо Получено письмо о выполненной проверке работоспособности оборудования установки на чистой воде на объекте в п.п.ст. Жипхиген в Хилокском районе	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 8	Контрольная точка "Проведены пуско- наладочные работы на чистой воде "	-	08.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Входящее письмо Получено письмо о завершении проверки работоспособности оборудования установки на чистой воде очистных сооружений в г. Хилок	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.	Контрольная точка	-	08.06.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Корольков М.	Входящее письмо	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
9	"Проведены пуско- наладочные работы на чистой воде"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Получено письмо о завершении пуско- наладочных работ на чистой воде очистных сооружений в п. Тарбагатай	бюджет"
1.2. 10	Контрольная точка "Завершены строительно- монтажные работы здания механической очистки и обезвоженного осадка "	-	30.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Акт Получен акт о выполнении строительно-монтажных работ здания механической очистки и обезвоженного осадка на объекте "Реконструкция очистных сооружений с биологической очисткой и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в г. Северобайкальск (Республика Бурятия)"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 11	Контрольная точка "Завершены строительно- монтажные работы объектов транспортного хозяйства и связи"	-	30.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Входящее письмо Получено письмо о завершении строительно- монтажных работ структурированной кабельной сети и телефонизации на объекте "Реконструкция очистных сооружений с биологической очисткой и модернизация объектов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							коммунальной инфраструктуры в г. Северобайкальск (Республика Бурятия)"	
1.2. 12	Контрольная точка "Завершены строительно- монтажные работы здания биологической очистки и обеззараживания "	-	30.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Акт Получен акт письмо о завершении строительно- монтажных работ здания биологической очистки и обеззараживания на объекте "Реконструкция очистных сооружений с биологической очисткой и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в г. Северобайкальск (Республика Бурятия)"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 13	Контрольная точка "Работы по подготовке территории строительства выполнены"	-	31.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Входящее письмо Получено письмо о выполненном демонтаже на объекте "Реконструкция очистных сооружений с биологической очисткой и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в г. Северобайкальск (Республика Бурятия)"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 14	Контрольная точка "Завершены строительно-монтажные работы объектов подсобного и обслуживающего назначения"	-	30.09.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Акт Получен акт о завершении строительно монтажных работ административного- бытового корпуса и лаборатории канализационных очистных сооружений на объекте "Реконструкция очистных сооружений с биологической очисткой и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в г. Северобайкальск (Республика Бурятия)"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 15	Контрольная точка "Проведены пуско-наладочные работы под нагрузкой"	-	01.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Входящее письмо Получено письмо о завершении пуско-наладочных работ под нагрузкой очистных сооружений в г. Хилок	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 16	Контрольная точка "Проведены пуско-наладочные работы под нагрузкой"	-	01.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Входящее письмо Получено письмо о завершении пуско-наладочных работ под нагрузкой очистных сооружений в п.п.ст. Жипхиген	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 17	Контрольная точка "Проведены пуско- наладочные работы под нагрузкой"	-	01.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Входящее письмо Получено письмо о завершении пуско- наладочных работ под нагрузкой очистных сооружений в п. Тарбагатай	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 18	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	26.12.20 25	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Соглашение С Субъектами РФ заключено соглашение о предоставлении субсидии на очередной финансовый год	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 19	Контрольная точка "Завершены пуско- наладочные работы "	-	30.09.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Входящее письмо Росприроднадзором направлено письмо об успешно пройденной проверке по завершению пуско-наладочных работ на объекте "Реконструкция очистных сооружений с биологической очисткой и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в г. Северобайкальск (Республика Бурятия)"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 20	Контрольная точка "Завершены строительно- монтажные работы сооружений 2-й технологической линии"	-	01.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Акт Получен акт о завершении строительно-монтажные работы 2-й технологической линии, доочистки и обработки ОСВ по мероприятию "Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ. 1 этап. 2 пусковой комплекс (Республика Бурятия)". Сооружения и оборудование Объекта передано в полном составе для проведения пусконаладочных работ	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Соглашение С Субъектами РФ заключено соглашение о предоставлении субсидии на очередной финансовый год	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 22	Контрольная точка "Получено заключение о соответствии объекта"	-	29.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Корольков М. В.	Входящее письмо Росстройконтролем выдано заключение о соответствии	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		объекта	
1.2. 23	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты"	-	15.04.20 27	16	15	Корольков М. В.	Входящее письмо Начаты строительно- монтажные работы на объекте	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 24	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	30.04.20 27	21	22	Корольков М. В.	Входящее письмо Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 25	Контрольная точка "Пуско-наладочные работы завершены"	-	31.05.20 27	15	18	Корольков М. В.	Входящее письмо Выполнены пуско- наладочные работы	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 26	Контрольная точка "Акт проверки получен"	-	30.06.20 27	22	19	Радионова С. Г.	Акт ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» представлен акт подтверждения качества очистки сточных вод, сбрасываемых очистными сооружениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 27	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.10.20 27	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Корольков М. В.	Входящее письмо На объекте завершены строительно-монтажные работы	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
					точками отсутствует			
1.2. 28	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Корольков М. В.	Соглашение С Субъектами РФ заключено соглашение о предоставлении субсидии на очередной финансовый год	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 29	Контрольная точка "Выполнены ПНР комплекса ПОСК "	-	30.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Входящее письмо Завершены пуско-наладочные работы 2-й линии и комплекса очистных сооружений по мероприятию "Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ. 1 этап. 2 пусковой комплекс (Республика Бурятия)"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 30	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты"	-	15.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Корольков М. В.	Входящее письмо Начаты строительно-монтажные работы на объекте	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 31	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	30.04.20 28	19	20	Корольков М. В.	Прочий тип документа Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 32	Контрольная точка "Осуществлены пуско- наладочные работы"	-	31.05.20 28	15	17	Корольков М. В.	Входящее письмо Проведены пуско- наладочные работы на объекте	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 33	Контрольная точка "Получен акт проверки"	-	30.06.20 28	20	18	Радионова С. Г.	Акт ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» представлен акт подтверждения качества очистки сточных вод, сбрасываемых очистными сооружениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 34	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.10.20 28	17	16	Корольков М. В.	Входящее письмо На объекте завершены строительно-монтажные работы	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 35	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	28.12.20 28	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Соглашение С Субъектами РФ заключено соглашение о предоставлении субсидии на очередной финансовый год	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов"							
1.2. 36	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты"	-	15.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Корольков М. В.	Входящее письмо Начаты строительно- монтажные работы на объекте	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 37	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	30.04.20 29	19	20	Корольков М. В.	Прочий тип документа Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 38	Контрольная точка "Осуществлены пуско- наладочные работы"	-	31.05.20 29	15	17	Корольков М. В.	Входящее письмо Проведены пуско- наладочные работы на объекте	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 39	Контрольная точка "Акт проверки получен"	-	30.06.20 29	20	18	Радионова С. Г.	Акт ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» представлен акт подтверждения качества очистки сточных вод, сбрасываемых очистными сооружениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 40	Контрольная точка "Строительно-монтажные	-	31.10.20 29	17	16	Корольков М. В.	Входящее письмо На объекте завершены	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	работы завершены"						строительно-монтажные работы	
1.2. 41	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	27.12.2029	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Соглашение С Субъектами РФ заключено соглашение о предоставлении субсидии на очередной финансовый год	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 42	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Корольков М. В.	Входящее письмо Начаты строительно-монтажные работы на объекте	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 43	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	30.04.2030	19	20	Корольков М. В.	Прочий тип документа Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 44	Контрольная точка "Осуществлены пуско-наладочные работы"	-	31.05.2030	15	17	Ересько А. В.	Входящее письмо Проведены пуско-наладочные работы на объекте	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 45	Контрольная точка "Акт проверки получен"	-	30.06.2030	20	18	Радионова С. Г.	Акт ФГБУ «Центр	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							лабораторного анализа и технических измерений» представлен акт подтверждения качества очистки сточных вод, сбрасываемых очистными сооружениями	
1.2. 46	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.10.20 30	17	16	Корольков М. В.	Акт На объекте завершены строительно-монтажные работы	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. 47	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	26.12.20 30	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Соглашение С Субъектами РФ заключено соглашение о предоставлении субсидии на очередной финансовый год	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3	Результат "Реконструированы (модернизированы) и построены объекты канализационного хозяйства, обеспечившие снижение объема загрязненных сточных вод."	01.01.20 26	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.		Межведомственная система электронного документооборота

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 1	Контрольная точка "Утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации"	-	01.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Корольков М. В.	Постановление Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 2	Контрольная точка "Создана межведомственная комиссия по отбору природоохранных проектов субъектов Российской Федерации для предоставления и распределения субсидий "	-	20.02.20 25	19	32	Корольков М. В.	Прочий тип документа Приказ Минприроды России о создании межведомственной комиссии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 3	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены заявки"	-	10.03.20 25	28	18	Корольков М. В.	Входящее письмо Сопроводительные письма субъектов Российской Федерации о направлении заявок	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 4	Контрольная точка "Создан Научно-технический совет Министерства природных	-	20.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Корольков М. В.	Прочий тип документа Приказ Минприроды России о создании Научно-технического совета	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	ресурсов и экологии Российской Федерации федерального проекта «Вода России»"			точками отсутствует	точками отсутствует		Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации федерального проекта «Вода России»	
1.3. 5	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор "	-	15.04.20 25	16	19	Корольков М. В.	Протокол Протокол конкурсного отбора, содержащий перечень отобранных субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта"	-	25.12.20 25	18	15	Корольков М. В.	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 7	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов за первый квартал 2026 года"	-	20.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации за первый квартал 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 8	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов за первое полугодие 2026 года"	-	20.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации за первое полугодие 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 9	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены дорожные карты "	-	01.09.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Входящее письмо Входящие письма от субъектов Российской Федерации – участников федерального проекта в Минприроды России о направлении Дорожных карт о планируемых сроках заключения контрактов на выполнение работ и начале работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 10	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев 2026 года"	-	20.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Отчет Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации за 9 месяцев 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 11	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлена промежуточная	-	10.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Корольков М. В.	Входящее письмо Входящие письма от субъектов Российской Федерации – участников	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	информация об исполнении Дорожных карт "			точками отсутствует	точками отсутствует		федерального проекта в Минприроды России о ходе реализации мероприятий дорожной карты	
1.3. 12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта "	-	27.12.2026	15	33	Корольков М. В.	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 13	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2026 год"	-	25.01.2027	32	22	Корольков М. В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2026 год	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 14	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов за первый квартал 2027 года"	-	20.04.2027	22	37	Корольков М. В.	Отчет Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации за первый квартал 2027 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 15	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлена промежуточная информация об	-	20.06.2027	33	34	Корольков М. В.	Входящее письмо Входящие письма от субъектов Российской Федерации – участников федерального проекта в	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	исполнении Дорожных карт "						Минприроды России о ходе реализации мероприятий дорожной карты	
1.3. 16	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов за первое полугодие 2027 года"	-	20.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации за первое полугодие 2027 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 17	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлена промежуточная информация об исполнении Дорожных карт "	-	20.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Входящее письмо Входящие письма от субъектов Российской Федерации – участников федерального проекта в Минприроды России о ходе реализации мероприятий дорожной карты	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 18	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев 2027 года"	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации за 9 месяцев 2027 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 19	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании	-	25.01.2028	34	24	Корольков М. В.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов за 2027 год"						трансфертов за 2027 год	
1.3. 20	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов за первый квартал 2028 года"	-	20.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Отчет Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации за первый квартал 2028 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 21	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлена промежуточная информация об исполнении Дорожных карт "	-	20.06.2028	37	25	Корольков М. В.	Входящее письмо Входящие письма от субъектов Российской Федерации – участников федерального проекта в Минприроды России о ходе реализации мероприятий дорожной карты	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 22	Контрольная точка "Работы по реконструкции (модернизации) и строительству объектов канализационного хозяйства завершены"	-	01.07.2028	24	26	Корольков М. В.	Акт Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, по форме согласно приказу Минстроя России от 03.06.2022 № 446/пр	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 23	Контрольная точка "Осуществлены пуско-наладочные работы"	-	01.09.2028	25	27	Корольков М. В.	Входящее письмо Письмо о завершении пуско-наладочных работ	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 24	Контрольная точка "Обеспечена нормативная очистка сточных вод"	-	01.11.20 28	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Радионова С. Г.	Прочий тип документа ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» представлен акт/письмо подтверждения качества очистки сточных вод, сбрасываемых очистными сооружениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 25	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2028 год"	-	25.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Корольков М. В.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2028 год	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 26	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов за первый квартал 2029 года"	-	20.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Корольков М. В.	Отчет Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации за первый квартал 2029 года	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 27	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлена промежуточная информация об исполнении Дорожных карт"	-	20.06.20 29	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Входящее письмо Входящие письма от субъектов Российской Федерации – участников федерального проекта в Минприроды России о ходе реализации мероприятий	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							дорожной карты	
1.3. 28	Контрольная точка по "Работы по реконструкции (модернизации) и строительству объектов канализационного хозяйства завершены"	-	01.07.20 29	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, по форме согласно приказу Минстроя России от 03.06.2022 № 446/пр	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 29	Контрольная точка "Осуществлены пуско- наладочные работы"	-	01.09.20 29	16	18	Корольков М. В.	Входящее письмо Письмо о завершении пуско-наладочных работ	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 30	Контрольная точка "Обеспечена нормативная очистка сточных вод"	-	01.11.20 29	17	15	Радионова С. Г.	Прочий тип документа ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» представлен акт/письмо подтверждения качества очистки сточных вод, сбрасываемых очистными сооружениями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 31	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2029 год"	-	25.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Корольков М. В.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2029 год	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 32	Контрольная точка "Субъектами Российской	-	20.04.20 30	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Корольков М. В.	Отчет о расходах бюджета	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Федерации предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов за первый квартал 2030 года"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		субъекта Российской Федерации за первый квартал 2030 года	
1.3. 33	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлена промежуточная информация об исполнении Дорожных карт "	-	20.06.20 30	19	16	Корольков М. В.	Входящее письмо Входящие письма от субъектов Российской Федерации – участников федерального проекта в Минприроды России о ходе реализации мероприятий дорожной карты	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 34	Контрольная точка "Работы по реконструкции (модернизации) и строительству объектов канализационного хозяйства завершены"	-	01.07.20 30	15	17	Корольков М. В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, по форме согласно приказу Минстроя России от 03.06.2022 № 446/пр	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 35	Контрольная точка "Осуществлены пуско-наладочные работы"	-	01.09.20 30	16	18	Корольков М. В.	Входящее письмо Письмо о завершении пуско-наладочных работ	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. 36	Контрольная точка "Обеспечена нормативная очистка сточных вод"	-	01.11.20 30	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Радионова С. Г.	Прочий тип документа ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» представлен акт/письмо	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					отсутствует		подтверждения качества очистки сточных вод, сбрасываемых очистными сооружениями	
2	В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек							
2.1	Результат "Улучшено экологическое состояние озер и водохранилищ"	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.		ГИИС УНП Электронный бюджет
2.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении федерального бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"	-	05.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Кириллов Д. М.	Соглашение о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является"	-	21.04.2025	05	07	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 1 квартал 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Субсидия, за 1 квартал 2025 года"							
2.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2 квартал 2025 года"	-	21.07.2025	06	04	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2 квартал 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.4	Контрольная точка "Сформирован предварительный перечень мероприятий по восстановлению и улучшению экологического состояния озер и водохранилищ на 2026 год"	-	01.09.2025	07	08	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Предварительный перечень мероприятий по восстановлению и улучшению экологического состояния озер и водохранилищ на 2026 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 3 квартал 2025 года"	-	21.10.2025	04	03	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 3 квартал 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
					контрольными точками отсутствует			
2.1. 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2025 год"	-	21.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2025 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"	-	05.03.20 26	05	07	Кириллов Д. М.	Соглашение о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 1 квартал 2026 года"	-	21.04.20 26	06	08	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 1 квартал 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.	Контрольная точка	-	21.07.20	07	04	Кириллов Д.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
10	"Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2 квартал 2026 года"		26			М.	о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2 квартал 2026 года	бюджет"
2.1. 11	Контрольная точка "Сформирован предварительный перечень мероприятий по восстановлению и улучшению экологического состояния озер и водохранилищ на 2027 год"	-	01.09.20 26	08	09	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Предварительный перечень мероприятий по восстановлению и улучшению экологического состояния озер и водохранилищ на 2027 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 3 квартал 2026 года"	-	21.10.20 26	04	03	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 3 квартал 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 26	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	ГИИС УНП Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2026 год"	-	21.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2026 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.15	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"	-	05.03.2027	05	07	Кириллов Д. М.	Соглашение о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 1 квартал 2027 года"	-	21.04.2027	06	08	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 1 квартал 2027 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является	-	21.07.2027	07	04	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2 квартал 2027 года	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Субсидия, за 2 квартал 2027 года"							
2.1.18	Контрольная точка "Сформирован предварительный перечень мероприятий по восстановлению и улучшению экологического состояния озер и водохранилищ на 2028 год"	-	01.09.2027	08	09	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Предварительный перечень мероприятий по восстановлению и улучшению экологического состояния озер и водохранилищ на 2028 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 3 квартал 2027 года"	-	21.10.2027	04	03	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 3 квартал 2027 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения	-	21.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	05	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия,	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	которых является Субсидия, за 2027 год"			точками отсутствует			за 2027 год	
2.1. 22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"	-	06.03.20 28	04	06	Кириллов Д. М.	Соглашение о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1. 23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 1 квартал 2028 года"	-	21.04.20 28	05	07	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 1 квартал 2028 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1. 24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2 квартал 2028 года"	-	21.07.20 28	06	08	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2 квартал 2028 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.	Контрольная точка	-	01.09.20	07	09	Кириллов Д.	Прочий тип документа	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
25	"Сформирован предварительный перечень мероприятий по восстановлению и улучшению экологического состояния озер и водохранилищ на 2029 год"		28			М.	Предварительный перечень мероприятий по восстановлению и улучшению экологического состояния озер и водохранилищ на 2029 год	бюджет»
2.1. 26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 3 квартал 2028 года"	-	21.10.2028	08	03	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 3 квартал 2028 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1. 27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1. 28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2028 год"	-	21.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2028 год	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.	Контрольная точка	-	05.03.20	04	06	Кириллов Д.	Соглашение	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
29	"Заключено соглашение о предоставлении федерального бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"		29			М.	о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	бюджет»
2.1. 30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 1 квартал 2029 года"	-	23.04.20 29	05	07	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 1 квартал 2029 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1. 31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2 квартал 2029 года"	-	23.07.20 29	06	08	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2 квартал 2029 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1. 32	Контрольная точка "Сформирован предварительный перечень мероприятий по восстановлению и	-	03.09.20 29	07	09	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Предварительный перечень мероприятий по восстановлению и улучшению экологического	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	улучшению экологического состояния озер и водохранилищ на 2030 год"						состояния озер и водохранилищ на 2030 год	
2.1.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 3 квартал 2029 года"	-	22.10.2029	08	03	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 3 квартал 2029 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2029 год"	-	21.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2029 год	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.36	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении федерального бюджетному или	-	05.03.2030	04	06	Кириллов Д. М.	Соглашение о предоставлении федерального бюджетному или автономному учреждению субсидии в	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"						соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	
2.1. 37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 1 квартал 2030 года"	-	22.04.20 30	05	07	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 1 квартал 2030 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1. 38	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2 квартал 2030 года"	-	22.07.20 30	06	08	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2 квартал 2030 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1. 39	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 3 квартал 2030 года"	-	21.10.20 30	07	03	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 3 квартал 2030 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.	Контрольная точка	-	30.12.20	08	Взаимосвязь с	Кириллов Д.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
40	"Услуга оказана (работы выполнены)"		30		иными результатами и контрольными точками отсутствует	М.	Акт выполненных работ	бюджет"
2.2	Результат "Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов)"	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.		ГИИС УНП Электронный бюджет
2.2.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации подписаны перечни мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта «Вода России» на 2025-2027 годы"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Перечни мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта «Вода России» на 2025 - 2027 годы	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.2	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет Росводресурсов о ходе	-	15.04.2025	05	07	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов о результатах реализации мероприятий по	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 1 квартал 2025 года"						улучшению экологического состояния гидрографической сети за 1 квартал 2025 года	
2.2. 3	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет Росводресурсов о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за первое полугодие 2025 года"	-	15.07.2025	06	08	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов о направлении информации о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за первое полугодие 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 4	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет Росводресурсов о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 9 месяцев 2025 года"	-	30.10.2025	07	04	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов о результатах реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 9 месяцев 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 5	Контрольная точка "Сформирован предварительный перечень мероприятий на 2026 год и представлен в	-	01.12.2025	08	03	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов о направлении предварительного перечня мероприятий,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Минприроды России"						финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта «Вода России» на 2026 год	
2.2. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 25	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.	Акт приемки выполненных работ	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2. 7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации подписаны перечни мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта «Вода России» на 2026- 2028 годы"	-	02.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Перечни мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта «Вода России» на 2026 – 2028 годы	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.2.8	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет Росводресурсов о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 1 квартал 2026 года"	-	15.04.2026	05	07	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов о результатах реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 1 квартал 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.9	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет Росводресурсов о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за первое полугодие 2026 года"	-	15.07.2026	06	08	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов о направлении информации о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за первое полугодие 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.10	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет Росводресурсов о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 9 месяцев 2026 года"	-	30.10.2026	07	04	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов о результатах реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 9 месяцев 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.	Контрольная точка	-	01.12.20	08	03	Кириллов Д.	Исходящее письмо	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
11	"Сформирован предварительный перечень мероприятий на 2027 год и представлен в Минприроды России"		26			М.	Письмо Росводресурсов о направлении предварительного перечня мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта «Вода России» на 2027 год	бюджет"
2.2. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 26	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.	Акт приемки выполненных работ	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2. 13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации подписаны перечни мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий	-	01.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Перечни мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта «Вода России» на 2027 –	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	федерального проекта «Вода России» на 2027- 2029 годы"						2029 годы	
2.2. 14	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет Росводресурсов о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 1 квартал 2027 года"	-	15.04.20 27	05	07	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов о результатах реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 1 квартал 2027 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 15	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет Росводресурсов о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за первое полугодие 2027 года"	-	15.07.20 27	06	08	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов о направлении информации о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за первое полугодие 2027 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 16	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет Росводресурсов о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния	-	29.10.20 27	07	04	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов о результатах реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 9	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	гидрографической сети за 9 месяцев 2027 года"						месяцев 2027 года	
2.2. 17	Контрольная точка "Сформирован предварительный перечень мероприятий на 2028 год и представлен в Минприроды России"	-	01.12.20 27	08	03	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов о направлении предварительного перечня мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта «Вода России» на 2028 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 27	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.	Акт приемки выполненных работ	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2. 19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации подписаны перечни мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из	-	01.02.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Перечни мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта «Вода России» на 2028- 2030 годы"						Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта «Вода России» на 2028 – 2030 годы	
2.2. 20	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет Росводресурсов о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 1 квартал 2028 года"	-	17.04.20 28	05	07	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов о результатах реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 1 квартал 2028 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2. 21	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет Росводресурсов о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за первое полугодие 2028 года"	-	17.07.20 28	06	08	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов о направлении информации о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за первое полугодие 2028 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2. 22	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет	-	30.10.20 28	07	04	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов о результатах реализации	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Росводресурсов о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 9 месяцев 2028 года"						мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 9 месяцев 2028 года	
2.2. 23	Контрольная точка "Сформирован предварительный перечень мероприятий на 2029 год и представлен в Минприроды России"	-	01.12.2028	08	03	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов о направлении предварительного перечня мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта «Вода России» на 2029 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.	Акт приемки выполненных работ	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2. 25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации подписаны	-	01.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Перечни мероприятий, финансируемых за счет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	перечни мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта «Вода России» на 2029-2030 годы"			контрольными точками отсутствует			средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта «Вода России» на 2029 – 2030 годы	
2.2. 26	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет Росводресурсов о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 1 квартал 2029 года"	-	15.04.2029	04	06	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов о результатах реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 1 квартал 2029 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2. 27	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет Росводресурсов о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за первое полугодие 2029 года"	-	15.07.2029	05	07	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов о направлении информации о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за первое полугодие 2029 года	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.2. 28	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет Росводресурсов о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 9 месяцев 2029 года"	-	30.10.20 29	06	08	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов о результатах реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 9 месяцев 2029 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2. 29	Контрольная точка "Сформирован предварительный перечень мероприятий на 2030 год и представлен в Минприроды России"	-	03.12.20 29	07	03	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов о направлении предварительного перечня мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта «Вода России» на 2030 год	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 29	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.	Акт приемки выполненных работ	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.2. 31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации подписаны перечни мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта «Вода России» на 2030 год"	-	01.02.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Перечни мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта «Вода России» на 2030 год	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2. 32	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет Росводресурсов о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 1 квартал 2030 года"	-	15.04.20 30	04	06	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов о результатах реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 1 квартал 2030 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2. 33	Контрольная точка "Актуализирован перечень мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета	-	20.05.20 30	05	07	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минприроды России о направлении актуализированного перечня мероприятий, финансируемых за счет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на 2030 год"						средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Вода России" на 2030 год	
2.2. 34	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет Росводресурсов о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за первое полугодие 2030 года"	-	15.07.20 30	06	08	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов о направлении информации о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за первое полугодие 2030 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2. 35	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет Росводресурсов о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 9 месяцев 2030 года"	-	30.10.20 30	07	03	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов о результатах реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 9 месяцев 2030 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2. 36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	29.12.20 30	08	Взаимосвязь с иными	Кириллов Д. М.	Акт приемки выполненных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнены)"				результатами и контрольными точками отсутствует		работ	
2.3	Результат "Построены, реконструированы гидротехнические сооружения федеральной собственности в целях создания гарантированных источников водоснабжения населения и обеспечение обводнения территорий"	01.01.2026	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 1	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному учреждению субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации"	-	16.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Кириллов Д. М.	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному учреждению субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первый квартал 2026 года"	-	27.04.2026	18	15	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первый квартал 2026 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3.3	Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ"	-	01.06.2026	19	20	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Государственный контракт	ЕИС «Закупки»
2.3.4	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство "	-	01.07.2026	15	21	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Разрешение на строительство	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первое полугодие 2026 года"	-	27.07.2026	20	22	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первое полугодие 2026 года	ГИИС «Электронный бюджет»
			26.10.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3. 6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 9 месяцев 2026 года"	-	26	21	23	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 9 месяцев 2026 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3. 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 2026 год"	-	25.01.20 27	22	24	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 2026 год	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3. 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному учреждению субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального	-	15.02.20 27	23	25	Кириллов Д. М.	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному учреждению субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	строительства государственной собственности Российской Федерации"						собственности Российской Федерации	
2.3.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первый квартал 2027 года"	-	26.04.2027	24	16	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первый квартал 2027 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3.10	Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ"	-	01.06.2027	25	26	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Государственный контракт	ЕИС «Закупки»
2.3.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первое полугодие 2027 года"	-	26.07.2027	16	27	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первое полугодие 2027 года	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3. 12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 9 месяцев 2027 года"	-	25.10.20 27	26	28	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 9 месяцев 2027 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3. 13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 2027 год"	-	25.01.20 28	27	29	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 2027 год	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3. 14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному учреждению субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального	-	14.02.20 28	28	30	Кириллов Д. М.	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному учреждению субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	строительства государственной собственности Российской Федерации"						собственности Российской Федерации	
2.3. 15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первый квартал 2028 года"	-	25.04.20 28	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первый квартал 2028 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3. 16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первое полугодие 2028 года"	-	25.07.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	32	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первое полугодие 2028 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3. 17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр	-	25.10.20 28	31	17	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства,	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	объектов капитального строительства за 9 месяцев 2028 года "						приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 9 месяцев 2028 года	
2.3. 18	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	29.12.20 28	32	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3. 19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 2028 год"	-	25.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 2028 год	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3. 20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному учреждению субсидии на осуществление	-	14.02.20 29	16	18	Кириллов Д. М.	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному учреждению субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации "						строительства государственной собственности Российской Федерации	
2.3. 21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первый квартал 2029 года"	-	25.04.20 29	17	15	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первый квартал 2029 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3. 22	Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение строительно- монтажных работ"	-	01.06.20 29	18	19	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Государственный контракт	ЕИС «Закупки»
2.3. 23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первое полугодие 2029 года"	-	25.07.20 29	15	20	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первое	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							полугодие 2029 года	
2.3. 24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 9 месяцев 2029 года"	-	25.10.20 29	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 9 месяцев 2029 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3. 25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 2029 год"	-	25.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 2029 год	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3. 26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному учреждению субсидии на осуществление	-	14.02.20 30	16	18	Кириллов Д. М.	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному учреждению субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации"						строительства государственной собственности Российской Федерации	
2.3. 27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первый квартал 2030 года"	-	25.04.20 30	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первый квартал 2030 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3. 28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первое полугодие 2030 года"	-	25.07.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первое полугодие 2030 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3. 29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе строительства,	-	25.10.20 30	19	15	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 9 месяцев 2030 года"						направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 9 месяцев 2030 года	
2.3. 30	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.12.20 30	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта получено	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4	Результат "Построены, реконструированы гидротехнические сооружения в целях создания гарантированных источников водоснабжения населения и обеспечение обводнения территорий"	01.01.20 25	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 1	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов"	-	10.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Кириллов Д. М.	Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Российской Федерации "						2014 г. № 322»	
2.4.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту Российской Федерации"	-	14.02.2025	16	18	Кириллов Д. М.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.3	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первый квартал 2025 года "	-	25.04.2025	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первый квартал 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.4	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первое полугодие 2025 года "	-	25.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первое полугодие 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.4.5	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 9 месяцев 2025 года "	-	27.10.2025	19	22	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 9 месяцев 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.6	Контрольная точка "Получен годовой отчет о состоянии технической готовности"	-	22.12.2025	20	22	Кириллов Д. М.	Входящее письмо Письма органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Росводресурсы	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.7	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 2025 год "	-	26.01.2026	20	23	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 2025 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	14.02.2026	22	24	Кириллов Д. М.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"						Российской Федерации	
2.4.9	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первый квартал 2026 года "	-	27.04.2026	23	15	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первый квартал 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.10	Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ"	-	01.06.2026	24	25	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт	ЕИС "Закупки"
2.4.11	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первое полугодие 2026 года "	-	27.07.2026	15	26	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первое полугодие 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.4.12	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 9 месяцев 2026 года "	-	26.10.2026	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 9 месяцев 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.13	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 2026 год"	-	25.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 2026 год	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	15.02.2027	17	19	Кириллов Д. М.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.15	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе	-	26.04.2027	18	15	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первый квартал 2027 года "						Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первый квартал 2027 года	
2.4. 16	Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение строительно- монтажных работ"	-	01.06.20 27	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт	ЕИС «Закупки»
2.4. 17	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 9 месяцев 2027 года "	-	25.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 9 месяцев 2027 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4. 18	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	29.12.20 27	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					отсутствует			
2.4.19	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 2027 год"	-	25.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 2027 год	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	14.02.2028	16	18	Кириллов Д. М.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.21	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первый квартал 2028 года "	-	25.04.2028	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первый квартал 2028 года	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.4. 22	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первое полугодие 2028 года"	-	25.07.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первое полугодие 2028 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4. 23	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 9 месяцев 2028 года "	-	25.10.20 28	19	15	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 9 месяцев 2028 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4. 24	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	28.12.20 28	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4. 25	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе строительства,	-	25.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и	17	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 2028 год"			контрольными точками отсутствует			направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 2028 год	
2.4. 26	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	14.02.20 29	16	18	Кириллов Д. М.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4. 27	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первый квартал 2029 года "	-	25.04.20 29	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первый квартал 2029 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4. 28	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр	-	25.07.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	20	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства,	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	объектов капитального строительства за первое полугодие 2029 года"			отсутствует			приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первое полугодие 2029 года	
2.4. 29	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 9 месяцев 2029 года "	-	25.10.20 29	19	15	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 9 месяцев 2029 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4. 30	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	28.12.20 29	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4. 31	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 2029 год"	-	25.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							строительства за 2029 год	
2.4.32	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту Российской Федерации"	-	14.02.2030	16	18	Кириллов Д. М.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.33	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первый квартал 2030 года"	-	25.04.2030	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первый квартал 2030 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.34	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первое полугодие 2030 года"	-	25.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за первое полугодие 2030 года	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.4. 35	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 9 месяцев 2030 года "	-	25.10.20 30	19	15	Кириллов Д. М.	Исходящее письмо Письмо Росводресурсов в Минстрой России о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 9 месяцев 2030 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4. 36	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.12.20 30	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Субъектами получено разрешение на ввод объектов в эксплуатацию	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5	Результат "Проведена оценка выполнения работ по улучшению экологического состояния гидрографической сети (водотоков, водоемов) и водохранилищ с использованием инструментального оборудования"	01.01.20 25	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.		ГИИС УНП Электронный бюджет
2.5. 1	Контрольная точка "Заключено соглашение с подведомственным	-	05.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Кириллов Д. М.	Соглашение с подведомственным учреждением о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	учреждением о предоставлении субсидии на иные цели"			контрольными точками отсутствует			предоставлении субсидии на иные цели	
2.5.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 1 квартал 2025 года"	-	21.04.2025	05	07	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2 квартал 2025 года"	-	21.07.2025	06	04	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.4	Контрольная точка "Сформирован предварительный перечень мероприятий для оценки выполнения работ по улучшению экологического состояния гидрографической сети (водотоков, водоемов) и водохранилищ с использованием инструментального	-	01.09.2025	07	08	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Перечень мероприятий для оценки выполнения работ по улучшению экологического состояния гидрографической сети (водотоков, водоемов) и водохранилищ с использованием инструментального оборудования на 2026 год	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	оборудования на 2026 год"							
2.5. 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 3 квартал 2025 года"	-	21.10.20 25	04	03	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 25	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Отчет об оценке выполнения работ по улучшению экологического состояния гидрографической сети (водотоков, водоемов) и водохранилищ с использованием инструментального оборудования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2025 год"	-	21.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 8	Контрольная точка "Заключено соглашение с подведомственным"	-	05.03.20 26	05	07	Кириллов Д. М.	Соглашение с подведомственным учреждением о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	учреждением о предоставлении субсидии на иные цели"						предоставлении субсидии на иные цели	
2.5.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 1 квартал 2026 года"	-	21.04.2026	06	08	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2 квартал 2026 года"	-	21.07.2026	07	04	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.11	Контрольная точка "Сформирован предварительный перечень мероприятий для оценки выполнения работ по улучшению экологического состояния гидрографической сети (водотоков, водоемов) и водохранилищ с использованием инструментального	-	01.09.2026	08	09	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Перечень мероприятий для оценки выполнения работ по улучшению экологического состояния гидрографической сети (водотоков, водоемов) и водохранилищ с использованием инструментального оборудования на 2027 год	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	оборудования на 2027 год"							
2.5.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 3 квартал 2026 года"	-	21.10.2026	04	03	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Отчет об оценке выполнения работ по улучшению экологического состояния гидрографической сети (водотоков, водоемов) и водохранилищ с использованием инструментального оборудования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2026 год"	-	21.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.15	Контрольная точка "Заклучено соглашение с подведомственным"	-	05.03.2027	05	07	Кириллов Д. М.	Соглашение с подведомственным учреждением о	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	учреждением о предоставлении субсидии на иные цели"						предоставлении субсидии на иные цели	
2.5. 16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 1 квартал 2027 года"	-	21.04.2027	06	08	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2 квартал 2027 года"	-	21.07.2027	07	04	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 18	Контрольная точка "Сформирован предварительный перечень мероприятий для оценки выполнения работ по улучшению экологического состояния гидрографической сети (водотоков, водоемов) и водохранилищ с использованием инструментального	-	01.09.2027	08	09	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Перечень мероприятий для оценки выполнения работ по улучшению экологического состояния гидрографической сети (водотоков, водоемов) и водохранилищ с использованием инструментального оборудования на 2028 год	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	оборудования на 2028 год"							
2.5.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 3 квартал 2027 года"	-	21.10.2027	04	03	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Отчет об оценке выполнения работ по улучшению экологического состояния гидрографической сети (водотоков, водоемов) и водохранилищ с использованием инструментального оборудования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2027 год"	-	21.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5.22	Контрольная точка "Заклучено соглашение с подведомственным"	-	06.03.2028	04	06	Кириллов Д. М.	Соглашение с подведомственным учреждением о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	учреждением о предоставлении субсидии на иные цели"						предоставлении субсидии на иные цели	
2.5. 23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 1 квартал 2028 года"	-	21.04.2028	05	07	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5. 24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2 квартал 2028 года"	-	21.07.2028	06	08	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5. 25	Контрольная точка "Сформирован предварительный перечень мероприятий для оценки выполнения работ по улучшению экологического состояния гидрографической сети (водотоков, водоемов) и водохранилищ с использованием инструментального	-	01.09.2028	07	09	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Перечень мероприятий для оценки выполнения работ по улучшению экологического состояния гидрографической сети (водотоков, водоемов) и водохранилищ с использованием инструментального оборудования на 2029 год	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	оборудования на 2029 год"							
2.5. 26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 3 квартал 2028 года"	-	21.10.2028	08	03	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Отчет об оценке выполнения работ по улучшению экологического состояния гидрографической сети (водотоков, водоемов) и водохранилищ с использованием инструментального оборудования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5. 28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2028 год"	-	21.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5. 29	Контрольная точка "Заключено соглашение с подведомственным	-	05.03.2029	04	06	Кириллов Д. М.	Соглашение с подведомственным учреждением о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	учреждением о предоставлении субсидии на иные цели"						предоставлении субсидии на иные цели	
2.5.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 1 квартал 2029 года"	-	23.04.2029	05	07	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2 квартал 2029 года"	-	23.07.2029	06	08	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5.32	Контрольная точка "Сформирован предварительный перечень мероприятий для оценки выполнения работ по улучшению экологического состояния гидрографической сети (водотоков, водоемов) и водохранилищ с использованием инструментального	-	03.09.2029	07	09	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Перечень мероприятий для оценки выполнения работ по улучшению экологического состояния гидрографической сети (водотоков, водоемов) и водохранилищ с использованием инструментального оборудования на 2030 год	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	оборудования на 2030 год"							
2.5.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 3 квартал 2029 года"	-	22.10.2029	08	03	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2029	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Отчет об оценке выполнения работ по улучшению экологического состояния гидрографической сети (водотоков, водоемов) и водохранилищ с использованием инструментального оборудования	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2029 год"	-	21.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5.36	Контрольная точка "Заклучено соглашение с подведомственным"	-	05.03.2030	04	06	Кириллов Д. М.	Соглашение с подведомственным учреждением о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	учреждением о предоставлении субсидии на иные цели"						предоставлении субсидии на иные цели	
2.5. 37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 1 квартал 2030 года"	-	22.04.2030	05	07	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5. 38	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2 квартал 2030 года"	-	22.07.2030	06	08	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5. 39	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 3 квартал 2030 года"	-	21.10.2030	07	03	Кириллов Д. М.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия	ГИИС «Электронный бюджет»
2.5. 40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кириллов Д. М.	Прочий тип документа Отчет об оценке выполнения работ по улучшению экологического	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
					точками отсутствует		состояния гидрографической сети (водотоков, водоемов) и водохранилищ с использованием инструментального оборудования	
2.6	Результат "Проведены мероприятия просветительского характера в том числе по очистке от мусора берегов водных объектов"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели с ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России»"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Никифоров Д. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России»	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.2	Контрольная точка "Сформирован количественный план мероприятий по очистке от мусора берегов водных объектов в субъектах Российской Федерации на 2025 год"	-	17.04.2025	09	05	Дунаев В. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо о направлении количественного плана мероприятий по очистке от мусора берегов водных объектов в субъектах Российской Федерации на 2025 год	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.6. 3	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчёт ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» о проведенных мероприятиях по очистке берегов от мусора за первый квартал 2025 года"	-	17.05.20 25	04	06	Дунаев В. А.	Прочий тип документа Исходящее письмо ФГБУ "Аналитический центр Минприроды России" о направлении промежуточной отчетности о проведенных мероприятиях по очистке берегов от мусора за первый квартал 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6. 4	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» о проведенных мероприятиях по очистке берегов от мусора за первое полугодие 2025 года"	-	17.07.20 25	05	07	Дунаев В. А.	Прочий тип документа Исходящее письмо ФГБУ "Аналитический центр Минприроды России" о направлении промежуточной отчетности о проведенных мероприятиях по очистке берегов от мусора за первое полугодие 2025 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6. 5	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» о проведенных мероприятиях по очистке берегов от мусора за 9 месяцев 2025 года"	-	17.10.20 25	06	08	Дунаев В. А.	Прочий тип документа Исходящее письмо ФГБУ "Аналитический центр Минприроды России" о направлении промежуточной отчетности о проведенных мероприятиях по очистке берегов от мусора за 9 месяцев 2025 года	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.6. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 25	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дунаев В. А.	Отчет Отчетность о проведении мероприятий по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов и прилегающих акваторий водных объектов в рамках федерального проекта "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие" за 2025 год	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6. 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на иные цели за 2025 год"	-	30.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Дунаев В. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на иные цели за 2025 год	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6. 8	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели с ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России»"	-	15.02.20 26	08	04	Никифоров Д. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России»	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6. 9	Контрольная точка "Сформирован количественный план мероприятий по очистке	-	17.04.20 26	09	05	Дунаев В. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо о направлении количественного плана	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	от мусора берегов водных объектов на 2026 год"						мероприятий по очистке от мусора берегов водных объектов на 2026 год	
2.6. 10	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» о проведенных мероприятиях по очистке берегов от мусора за первое полугодие 2026 года"	-	17.07.20 26	04	06	Дунаев В. А.	Прочий тип документа Исходящее письмо ФГБУ "Аналитический центр Минприроды России" о направлении промежуточной отчетности о проведенных мероприятиях по очистке берегов от мусора за первое полугодие 2026 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6. 11	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет ФГБУ «Аналитический центр Минприроды» о проведенных мероприятиях по очистке берегов от мусора за 9 месяцев 2026 года"	-	17.10.20 26	05	07	Дунаев В. А.	Прочий тип документа Исходящее письмо ФГБУ "Аналитический центр Минприроды России" о направлении промежуточной отчетности о проведенных мероприятиях по очистке берегов от мусора за 9 месяцев 2026 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 26	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дунаев В. А.	Отчет Отчетность о проведении мероприятий по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов и прилегающих акваторий	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							водных объектов в рамках федерального проекта "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие" за 2026 год	
2.6. 13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на иные цели за 2026 год"	-	30.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Дунаев В. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на иные цели за 2026 год	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6. 14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели с ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России»"	-	15.02.20 27	08	04	Никифоров Д. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России»	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6. 15	Контрольная точка "Сформирован количественный план мероприятий по очистке от мусора берегов водных объектов в субъектах Российской Федерации на 2027 год "	-	17.04.20 27	09	05	Дунаев В. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо о направлении количественного плана мероприятий по очистке от мусора берегов водных объектов в субъектах Российской Федерации на 2027 год	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6.	Контрольная точка	-	17.07.20	04	06	Дунаев В. А.	Прочий тип документа	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
16	"Представлен промежуточный отчет ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» о проведенных мероприятиях по очистке берегов от мусора за первое полугодие 2027 года"		27				Исходящее письмо ФГБУ "Аналитический центр Минприроды России" о направлении промежуточной отчетности о проведенных мероприятиях по очистке берегов от мусора за первое полугодие 2027 года	бюджет»
2.6. 17	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» о проведенных мероприятиях по очистке берегов от мусора за 9 месяцев 2027 года"	-	17.10.20 27	05	07	Дунаев В. А.	Прочий тип документа Исходящее письмо ФГБУ "Аналитический центр Минприроды России" о направлении промежуточной отчетности о проведенных мероприятиях по очистке берегов от мусора за 9 месяцев 2027 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.20 27	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дунаев В. А.	Отчет Отчетность о проведении мероприятий по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов и прилегающих акваторий водных объектов в рамках федерального проекта "Вода России" национального проекта "Экологическое	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							благополучие" за 2027 год	
2.6. 19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на иные цели за 2027 год"	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Дунаев В. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на иные цели за 2027 год	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6. 20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели с ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России»"	-	15.02.2028	08	04	Никифоров Д. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России»	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6. 21	Контрольная точка "Сформирован количественный план мероприятий по очистке от мусора берегов водных объектов в субъектах Российской Федерации на 2028 год "	-	17.04.2028	09	05	Дунаев В. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо о направлении количественного плана мероприятий по очистке от мусора берегов водных объектов в субъектах Российской Федерации на 2028 год	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6. 22	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» о проведенных	-	17.07.2028	04	06	Дунаев В. А.	Прочий тип документа Исходящее письмо ФГБУ "Аналитический центр Минприроды России" о направлении промежуточной отчетности	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мероприятиях по очистке берегов от мусора за первое полугодие 2028 года"						о проведенных мероприятиях по очистке берегов от мусора за первое полугодие 2028 года	
2.6. 23	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» о проведенных мероприятиях по очистке берегов от мусора за 9 месяцев 2028 года"	-	12.10.20 28	05	07	Дунаев В. А.	Прочий тип документа Исходящее письмо ФГБУ "Аналитический центр Минприроды России" о направлении промежуточной отчетности о проведенных мероприятиях по очистке берегов от мусора за 9 месяцев 2028 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6. 24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 28	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дунаев В. А.	Отчет Отчетность о проведении мероприятий по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов и прилегающих акваторий водных объектов в рамках федерального проекта "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие" за 2028 год	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6. 25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	30.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и	09	Дунаев В. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии на иные цели за 2028 год"			контрольными точками отсутствует			предоставлении субсидии на иные цели за 2028 год	
2.6. 26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели с ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России»"	-	15.02.2029	08	04	Никифоров Д. С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России»	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6. 27	Контрольная точка "Сформирован количественный план мероприятий по очистке от мусора берегов водных объектов в субъектах Российской Федерации на 2029 год"	-	17.04.2029	09	05	Дунаев В. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо о направлении количественного плана мероприятий по очистке от мусора берегов водных объектов в субъектах Российской Федерации на 2029 год	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6. 28	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» о проведенных мероприятиях по очистке берегов от мусора за первое полугодие 2029 года"	-	17.07.2029	04	06	Дунаев В. А.	Прочий тип документа Исходящее письмо ФГБУ "Аналитический центр Минприроды России" о направлении промежуточной отчетности о проведенных мероприятиях по очистке берегов от мусора за первое полугодие 2029 года	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.6. 29	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» о проведенных мероприятиях по очистке берегов от мусора за 9 месяцев 2029 года"	-	17.10.20 29	05	07	Дунаев В. А.	Прочий тип документа Исходящее письмо ФГБУ "Аналитический центр Минприроды России" о направлении промежуточной отчетности о проведенных мероприятиях по очистке берегов от мусора за 9 месяцев 2029 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.20 29	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дунаев В. А.	Отчет Отчетность о проведении мероприятий по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов и прилегающих акваторий водных объектов в рамках федерального проекта "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие" за 2029 год	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6. 31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на иные цели за 2029 год"	-	30.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Дунаев В. А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на иные цели за 2029 год	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6.	Контрольная точка	-	15.02.20	08	04	Никифоров	Соглашение	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
32	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели с ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России»"		30			Д. С.	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России»	бюджет»
2.6. 33	Контрольная точка "Сформирован количественный план мероприятий по очистке от мусора берегов водных объектов в субъектах Российской Федерации на 2030 год"	-	17.04.20 30	09	05	Дунаев В. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо о направлении количественного плана мероприятий по очистке от мусора берегов водных объектов в субъектах Российской Федерации на 2030 год	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6. 34	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» о проведенных мероприятиях по очистке берегов от мусора за первое полугодие 2030 года"	-	17.07.20 30	04	06	Дунаев В. А.	Прочий тип документа Исходящее письмо ФГБУ "Аналитический центр Минприроды России" о направлении промежуточной отчетности о проведенных мероприятиях по очистке берегов от мусора за первое полугодие 2030 года	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6. 35	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет ФГБУ «Аналитический центр Минприроды	-	17.10.20 30	05	07	Дунаев В. А.	Прочий тип документа Исходящее письмо ФГБУ "Аналитический центр Минприроды России" о направлении	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	России» о проведенных мероприятиях по очистке берегов от мусора за 9 месяцев 2030 года"						промежуточной отчетности о проведенных мероприятиях по очистке берегов от мусора за 9 месяцев 2030 года	
2.6. 36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дунаев В. А.	Отчет Отчетность о проведении мероприятий по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов и прилегающих акваторий водных объектов в рамках федерального проекта "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие" за 2030 год	ГИИС «Электронный бюджет»
2.7	Результат "Сформированы комплексные планы по оздоровлению водных объектов "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели "	-	15.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дунаев В. А.	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.7. 2	Контрольная точка "Утверждена структура комплексного плана по оздоровлению водных объектов "	-	03.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дунаев В. А.	Исходящее письмо Письмо ФГБУ "Аналитический центр Минприроды России" о направлении утвержденной структуры комплексного плана по оздоровлению водных объектов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 1 квартал 2025 года"	-	21.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дунаев В. А.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 1 квартал 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2 квартал 2025 года"	-	21.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дунаев В. А.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2 квартал 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 3 квартал 2025 года"	-	21.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дунаев В. А.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 3 квартал 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.7.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дунаев В. А.	Отчет о формировании комплексных планов по оздоровлению водных объектов в рамках федерального проекта "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие" за 2025 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на иные цели за 2025 год"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дунаев В. А.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на иные цели за 2025 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.8	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели "	-	15.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никифоров Д. С.	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 1 квартал 2026 года"	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Дунаев В. А.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 1 квартал 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.7. 10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2 квартал 2026 года"	-	21.07.20 26	06	08	Дунаев В. А.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2 квартал 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 3 квартал 2026 года"	-	21.10.20 26	07	03	Дунаев В. А.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 3 квартал 2026 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 26	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дунаев В. А.	Отчет о формировании комплексных планов по оздоровлению водных объектов в рамках федерального проекта "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие" за 2026 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на иные цели за 2026 год"	-	30.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Дунаев В. А.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на иные цели за 2026 год	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует				
2.7. 14	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели "	-	15.02.20 27	04	06	Никифоров Д. С.	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 1 квартал 2027 года"	-	21.04.20 27	05	07	Дунаев В. А.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 1 квартал 2027 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2 квартал 2027 года"	-	21.07.20 27	06	08	Дунаев В. А.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2 квартал 2027 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 3 квартал 2027 года"	-	21.10.20 27	07	03	Дунаев В. А.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 3 квартал 2027 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.	Контрольная точка	-	30.12.20 27	08	Взаимосвязь с	Дунаев В. А.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
18	"Услуга оказана (работы выполнены)"				иными результатами и контрольными точками отсутствует		о формировании комплексных планов по оздоровлению водных объектов в рамках федерального проекта "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие" за 2027 год	бюджет"
2.7. 19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на иные цели за 2027 год"	-	30.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Дунаев В. А.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на иные цели за 2027 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели "	-	15.02.20 28	04	06	Никифоров Д. С.	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 1 квартал 2028 года"	-	21.04.20 28	05	07	Дунаев В. А.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 1 квартал 2028 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	21.07.20 28	06	08	Дунаев В. А.	Отчет о расходах, источником	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2 квартал 2028 года"						финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2 квартал 2028 года	
2.7. 23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 3 квартал 2028 года"	-	21.10.20 28	07	03	Дунаев В. А.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 3 квартал 2028 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 28	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дунаев В. А.	Отчет о формировании комплексных планов по оздоровлению водных объектов в рамках федерального проекта "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие" за 2028 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на иные цели за 2028 год"	-	30.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Дунаев В. А.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на иные цели за 2028 год	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.7. 26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели "	-	15.02.20 29	04	06	Никифоров Д. С.	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 1 квартал 2029 года"	-	21.04.20 29	05	07	Дунаев В. А.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 1 квартал 2029 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2 квартал 2029 года"	-	21.07.20 29	06	08	Дунаев В. А.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 2 квартал 2029 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 3 квартал 2029 года"	-	21.10.20 29	07	03	Дунаев В. А.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 3 квартал 2029 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.20 29	08	Взаимосвязь с иными результатами и	Дунаев В. А.	Отчет о формировании комплексных планов по	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
					контрольными точками отсутствует		оздоровлению водных объектов в рамках федерального проекта "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие" за 2029 год	
2.7. 31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на иные цели за 2029 год"	-	30.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Дунаев В. А.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на иные цели за 2029 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели "	-	15.02.20 30	04	06	Никифоров Д. С.	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 1 квартал 2030 года"	-	21.04.20 30	05	07	Дунаев В. А.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 1 квартал 2030 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7. 34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения	-	21.07.20 30	06	08	Дунаев В. А.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	которых является Субсидия, за 2 квартал 2030 года"						за 2 квартал 2030 года	
2.7.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 3 квартал 2030 года"	-	21.10.2030	07	03	Дунаев В. А.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, за 3 квартал 2030 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дунаев В. А.	Отчет о формировании комплексных планов по оздоровлению водных объектов в рамках федерального проекта "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие" за 2030 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8	Результат "Обеспечена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного вреда окружающей среде, представляющих угрозу реке Волге"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.8.	Контрольная точка "С	-	15.01.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Корольков М.	Соглашение	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта на 2025 год"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан на 2025 год	бюджет"
2.8. 2	Контрольная точка "Субъектом Российской Федерации предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за первый квартал 2025 года"	-	20.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Отчет Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации за первый квартал 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 3	Контрольная точка "Субъектом Российской Федерации предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за первое полугодие 2025 года "	-	20.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Отчет Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации за первое полугодие 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 4	Контрольная точка "Субъектом Российской Федерации представлена промежуточная информация о ходе реализации мероприятия по ликвидации (рекультивации) объекта накопленного вреда	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Входящее письмо Письмо от Республики Татарстан в Минприроды России о ходе реализации мероприятия по рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений в г. Казани за третий квартал	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	окружающей среде "						2025 года	
2.8. 5	Контрольная точка "Субъектом Российской Федерации предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев 2025 года"	-	20.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Отчет Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации за 9 месяцев 2025 года	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корольков М. В.	Акт Акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Вода России

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов Миллион человек															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0
Еврейская автономная область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0
Забайкальский край	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,188 2	0,188 2	0,216 2
Камчатский край	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,150 0	0,150 0	0,150 0
Магаданская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,005 1	0,005 1	0,005 1
Приморский край	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,026 3	0,026 3	0,026 3
Республика Бурятия	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,022 4	0,022 4	0,022 4	0,022 4
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,315	0,315	0,342

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,001 3	0,001 3	0,001 3
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,443 0	0,443 0	0,443 0	1,538 5
Самарская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,056 6	0,056 6	0,056 6	0,057 2
Саратовская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,065 4	0,065 4	0,065 4	0,066 4	0,101 0	0,101 3
Удмуртская Республика	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,002 5
Ульяновская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,005 0	0,005 0	0,005 0	0,005 0
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,010 0	0,010 0	0,010 0	0,010 0
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,125 0
Вологодская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,190 5	0,190 5
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,217 9	0,217 9	0,217 9	0,217 9
Калининградская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,591 1	1,601 1	1,632 5

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ленинградская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,020 2	0,020 2	0,184 2
Мурманская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,222 8	0,222 8
Ненецкий автономный округ	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 7
Новгородская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,008 3	0,048 2
Псковская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,018 9
Республика Карелия	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,008 3	0,008 3	0,008 3	0,008 4
Республика Коми	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,233 3	0,266 7	0,266 7
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 2
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,008 8
Республика Дагестан	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,123 9
Республика Ингушетия	0,0000	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,020

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,106 8
Республика Хакасия	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,006 3	0,006 3	0,006 3
Томская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,173 2
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,254 6	0,254 6	0,254 6	0,254 6	0,254 6
Свердловская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,282 8
Тюменская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,861 1	0,861 1	1,004 7	1,004 7	1,004 7
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,325 0
Челябинская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,108 0
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,250 9	0,250 9	0,278 8

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Брянская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0
Владимирская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,002 5	0,002 5	0,015 0	0,015 0	0,134 2
Воронежская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,004 2	0,004 2	0,004 2	0,004 2
город федерального значения Москва	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0
Ивановская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,300 6	0,300 6	0,300 6
Калужская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,013 6	0,013 6	0,013 6
Костромская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,001 4
Курская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,254 6	0,254 6	0,254 6	0,256 2
Липецкая область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,007 5	0,021 5	0,036 5
Московская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,081 7	0,088 5	0,088 5
Орловская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,298 2	0,303 5	0,303 5	0,303 5
Рязанская область	0,0000	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Краснодарский край	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,283 3	0,293 2	0,300 2
Луганская Народная Республика	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,122 3	0,122 3	0,122 3	0,122 3
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 3	0,000 3	0,000 3
Республика Калмыкия	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,001 4	0,001 4	0,001 4	0,002 6
Республика Крым	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,001 0	0,013 3	0,015 8	0,034 1	0,036 0
Ростовская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,078 6	0,078 6	0,078 6	0,078 6	0,123 3	0,136 1
Херсонская область	0,0000	2024	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,125 0

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Вода России

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек																
Обеспечена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного вреда окружающей среде, представляющих угрозу реке Волге																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-
Построены, реконструированы гидротехнические сооружения в целях создания гарантированных источников водоснабжения населения и обеспечение обводнения территорий																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	13.00 00	38.00 00	65.00 00	86.00 00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	0.0000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0
<i>Омская область</i>	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0
Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов)																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	22.34 00	265.3 800	500.3 900	622.1 700	1065. 2900
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	22.34 00	265.3 800	500.3 900	622.1 700	1065. 2900
<i>Центральный федеральный округ</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.200 0	79.89 00	141.5 900	165.0 900	214.8 900
<i>Курская область</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00 00	28.10 00	28.10 00	40.50 00
<i>Белгородская область</i>	Километр;	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.300	3.300	10.00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рязанская область	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100 0
Смоленская область	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.400 0	1.200 0	1.200 0
Ярославская область	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800 0
Тульская область	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.600 0	6.600 0	6.600 0
Тверская область	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.11 00	27.11 00	27.11 00	27.11 00
Тамбовская область	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.68 00	17.68 00	21.98 00	21.98 00
Московская область	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.30 00	29.20 00	34.00 00
Северо-Западный федеральный округ	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.750 0	34.36 00	63.67 00	174.6 400
Республика Коми	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100 0	6.900 0	6.900 0

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.30 00
<i>Южный федеральный округ</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.600 0	10.00 00	123.4 500	196.6 200	228.8 900	359.0 700
<i>Луганская Народная Республика</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00 00	12.00 00	12.00 00	18.00 00
<i>Донецкая Народная Республика</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.30 00	18.30 00	18.30 00	28.30 00
<i>Запорожская область</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.50 00
<i>Краснодарский край</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.300 0	6.300 0	13.50 00
<i>Астраханская область</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.40 00	62.70 00	62.70 00	97.10 00
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.200 0	5.200 0	5.200 0
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.850 0	1.850 0	1.850 0	1.850 0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Крым</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600 0	9.000 0	10.87 00	20.14 00	23.34 00
<i>Ростовская область</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.600 0	3.600 0	3.600 0	3.600 0	20.60 00	47.30 00
<i>Херсонская область</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.500 0
<i>Республика Калмыкия</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200 0	4.200 0	4.200 0	12.50 00
<i>Волгоградская область</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800 0	52.10 00	77.60 00	77.60 00	92.98 00
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00 00	54.40 00
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.800 0
<i>Республика Дагестан</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0
<i>Республика Ингушетия</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00 00	10.00 00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кабардино-Балкарская Республика	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.60 00
Республика Северная Осетия - Алания	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500 0
Ставропольский край	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.500 0
Чеченская Республика	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00 00	10.00 00
Приволжский федеральный округ	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.400 0	4.400 0	26.25 00	49.65 00	60.55 00	122.2 500
Кировская область	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900 0	2.900 0	2.900 0	4.500 0
Нижегородская область	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.200 0	12.70 00	20.10 00	20.10 00
Оренбургская область	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.800 0	5.800 0	5.800 0	5.800 0
Пензенская область	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400 0	1.400 0	1.400 0	1.400 0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Пермский край</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.20 00
<i>Республика Башкортостан</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500 0
<i>Республика Марий Эл</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.70 00
<i>Республика Мордовия</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.10 00	16.10 00	16.10 00
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600 0	2.600 0	2.600 0	25.80 00
<i>Самарская область</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800 0	1.800 0	1.800 0	4.400 0
<i>Саратовская область</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.400 0	4.400 0	4.400 0	5.200 0	8.700 0	12.80 00
<i>Удмуртская Республика</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800 0
<i>Ульяновская область</i>	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.450 0	0.450 0	0.450 0	0.450 0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Чувашская Республика - Чувашия	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.700 0	0.700 0	0.700 0	0.700 0
Уральский федеральный округ	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	4.740 0	4.740 0	10.54 00	10.54 00	18.61 00
Курганская область	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500 0	1.500 0	1.500 0	1.500 0	1.500 0
Свердловская область	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.700 0
Ямало-Ненецкий автономный округ	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.070 0
Челябинская область	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Тюменская область	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.240 0	2.240 0	8.040 0	8.040 0	8.040 0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300 0
Сибирский федеральный округ	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.13 00	30.93 00	41.83 00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Томская область	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4000
Дальневосточный федеральный округ	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.3000	40.5000	42.5000	79.6000
Забайкальский край	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2000	4.8000	15.6000
Камчатский край	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8000	0.8000	0.8000
Магаданская область	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6000	1.6000	1.6000
Сахалинская область	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4000	0.4000
Республика Бурятия	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.3000	24.3000	24.3000	24.3000
Республика Саха (Якутия)	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2000	10.2000	36.5000
Приморский край	Километр; тысяча метров	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4000	0.4000	0.4000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Снижение к 2036 году в 2 раза объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты																
Реконструированы (модернизированы) и построены очистные сооружения для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Штука	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	4.000 0	5.000 0	8.000 0
Всего по Российской Федерации	Штука	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Штука	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-
Республика Бурятия	Штука	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ федерального проекта

Вода России

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660,00	60 000,00	60 000,00	125 660,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 574,30	343 015,00	337 792,50	0,00	3 901 740,30	2 626 693,90	10 938 070,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 574,30	338 283,00	331 724,30	3 584 100,00	3 790 400,00	2 556 200,00	10 640 281,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 574,30	338 283,00	331 724,30	3 584 100,00	3 790 400,00	2 556 200,00	10 640 281,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 574,30	343 015,00	337 792,50	3 689 254,70	3 901 740,30	2 626 693,90	10 938 070,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Липецкая область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	160 000,00	0,00	150 000,00	15 000,00	555 000,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	160 000,00	220 000,00	150 000,00	15 000,00	555 000,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
								0,00	00,00	00,00	00,00	0,00	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 00 0,00	160 0 00,00	220 0 00,00	150 0 00,00	15 00 0,00	555 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 00 0,00	160 0 00,00	220 0 00,00	150 0 00,00	15 00 0,00	555 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Московская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000, 00	59 40 0,00	138 9 00,00	0,00	197 2 60,00	87 20 0,00	744 880,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000, 00	59 40 0,00	138 9 00,00	257 1 20,00	197 2 60,00	87 20 0,00	744 880,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000, 00	59 40 0,00	138 9 00,00	257 1 20,00	197 2 60,00	87 20 0,00	744 880,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000, 00	59 40 0,00	138 9 00,00	257 1 20,00	197 2 60,00	87 20 0,00	744 880,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Орловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 81 8,40	90 00 0,00	0,00	0,00	0,00	191 118,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 81	90 00	41 30	0,00	0,00	191 118,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
								8,40	0,00	0,00			
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 81 8,40	90 00 0,00	41 30 0,00	0,00	0,00	191 118,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 81 8,40	90 00 0,00	41 30 0,00	0,00	0,00	191 118,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рязанская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 00 0,00	45 00 0,00	90 000,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 00 0,00	35 00 0,00	45 00 0,00	90 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 00 0,00	35 00 0,00	45 00 0,00	90 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 00 0,00	35 00 0,00	45 00 0,00	90 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Смоленская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000, 00	20 00 0,00	0,00	22 00 0,00	0,00	85 000,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000, 00	20 00 0,00	40 00	22 00	0,00	85 000,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
								00	0,00	0,00	0,00		
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	20 00 0,00	40 00 0,00	22 00 0,00	0,00	85 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	20 00 0,00	40 00 0,00	22 00 0,00	0,00	85 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тамбовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 0 55,00	204 5 52,50	168 2 00,00	0,00	75 00 0,00	0,00	704 807,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 0 55,00	204 5 52,50	168 2 00,00	60 00 0,00	75 00 0,00	0,00	704 807,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 0 55,00	204 5 52,50	168 2 00,00	60 00 0,00	75 00 0,00	0,00	704 807,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 0 55,00	204 5 52,50	168 2 00,00	60 00 0,00	75 00 0,00	0,00	704 807,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тверская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 23 9,90	55 96 0,10	10 00 0,00	0,00	0,00	0,00	104 200,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 23	55 96	10 00	0,00	0,00	0,00	104 200,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							9,90	0,10	0,00				
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 23 9,90	55 96 0,10	10 00 0,00	0,00	0,00	0,00	104 200,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 23 9,90	55 96 0,10	10 00 0,00	0,00	0,00	0,00	104 200,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тульская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 64 0,00	67 50 0,00	0,00	0,00	0,00	205 640,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 64 0,00	67 50 0,00	67 50 0,00	0,00	0,00	205 640,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 64 0,00	67 50 0,00	67 50 0,00	0,00	0,00	205 640,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 64 0,00	67 50 0,00	67 50 0,00	0,00	0,00	205 640,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ярославская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 00 0,00	46 85 0,00	76 500,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,	22 00	46 85	76 500,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 00 0,00	45 00 0,00	75 00 0,00	132 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 00 0,00	45 00 0,00	75 00 0,00	132 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 857 ,10	2 555 0 97,40	1 942 6 27,10	10 233 378,60	10 584 070,30	14 404 270,40	40 202 300,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 141 ,40	2 537 1 00,30	1 928 5 34,30	10 126 802,80	10 481 105,50	14 219 705,80	39 772 390,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 141 ,40	2 537 1 00,30	1 928 5 34,30	10 126 802,80	10 481 105,50	14 219 705,80	39 772 390,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 857 ,10	2 555 0 97,40	1 942 6 27,10	10 233 378,60	10 584 070,30	14 404 270,40	40 202 300,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000, 00	34 50 0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000, 00	34 50 0,00	34 50 0,00	0,00	0,00	74 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000, 00	34 50 0,00	34 50 0,00	0,00	0,00	74 000,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	74 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	30 000,00	117 250,00	0,00	100 000,00	100 000,00	456 750,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	30 000,00	117 250,00	104 500,00	100 000,00	100 000,00	456 750,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	30 000,00	117 250,00	104 500,00	100 000,00	100 000,00	456 750,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	30 000,00	117 250,00	104 500,00	100 000,00	100 000,00	456 750,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодарский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 870,00	133 060,00	0,00	513 329,70	406 823,40	1 414 922,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 870,00	133 060,00	323 672,80	509 567,20	398 490,00	1 398 660,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 870,00	133 060,00	323 672,80	509 567,20	398 490,00	1 398 660,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 87 0,00	133 0 60,00	327 8 39,50	513 3 29,70	406 8 23,40	1 414 922,6 0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Астраханская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 1 70,30	477 0 92,80	0,00	301 5 46,40	270 9 00,00	2 351 435,3 0
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 0 77,50	474 0 00,00	761 6 33,00	299 7 00,00	270 9 00,00	2 340 310,5 0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 0 77,50	474 0 00,00	761 6 33,00	299 7 00,00	270 9 00,00	2 340 310,5 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 1 70,30	477 0 92,80	764 7 25,80	301 5 46,40	270 9 00,00	2 351 435,3 0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Волгоградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 50 0,00	1 296 070,7 0	998 4 50,00	0,00	822 2 01,20	5 096 395,4 0	10 194 714, 30
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 50 0,00	1 284 774,7 0	987 4 50,00	1 933 997,0 0	807 7 38,30	4 999 715,8 0	10 029 175, 80
<i>из них межбюджетные</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 50	1 284	987 4	1 933	807 7	4 999	10 029 175,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>трансферты бюджетам</i>													
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	681 979,90	1 356 745,90	1 517 611,20	431 500,00	3 998 537,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	675 800,10	1 345 289,90	1 506 500,00	431 500,00	3 969 790,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	675 800,10	1 345 289,90	1 506 500,00	431 500,00	3 969 790,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	681 979,90	1 356 745,90	1 517 611,20	431 500,00	3 998 537,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 979,90	0,00	1 186 111,20	104 000,00	3 133 687,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 800,10	1 203 139,90	1 175 000,00	104 000,00	3 104 940,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 800,10	1 203 139,90	1 175 000,00	104 000,00	3 104 940,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 979,90	1 214 595,90	1 186 111,20	104 000,00	3 133 687,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										0	0		
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 70 0,00	48 00 0,00	0,00	70 00 0,00	0,00	196 700,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 70 0,00	48 00 0,00	68 00 0,00	70 00 0,00	0,00	196 700,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 70 0,00	48 00 0,00	68 00 0,00	70 00 0,00	0,00	196 700,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 70 0,00	48 00 0,00	68 00 0,00	70 00 0,00	0,00	196 700,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 00 0,00	65 00 0,00	107 000,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000, 00	35 00 0,00	65 00 0,00	107 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000, 00	35 00 0,00	65 00 0,00	107 000,00
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,	35 00	65 00	107 000,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации										00	0,00	0,00	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	260 000,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	150 000,00	260 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	150 000,00	260 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	150 000,00	260 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	40 000,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	17 500,00	17 500,00	40 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	17 500,00	17 500,00	40 000,00
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	17 500,00	17 500,00	40 000,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации										00	0,00	0,00	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чеченская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	60 000,00	0,00	105 150,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	40 150,00	60 000,00	0,00	105 150,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	40 150,00	60 000,00	0,00	105 150,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	40 150,00	60 000,00	0,00	105 150,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ставропольский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	95 000,00	156 000,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	49 000,00	95 000,00	156 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	49 000,00	95 000,00	156 000,00
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 00	49 00	95 00	156 000,00

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 093,4 1	168 9 19,30	141 7 31,20	0,00	205 0 00,00	313 9 00,00	2 093 643,9 1
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 7 33,70	168 9 19,30	141 7 31,20	200 0 00,00	205 0 00,00	313 9 00,00	1 872 284,2 0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 7 33,70	168 9 19,30	141 7 31,20	200 0 00,00	205 0 00,00	313 9 00,00	1 872 284,2 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 093,4 1	168 9 19,30	141 7 31,20	200 0 00,00	205 0 00,00	313 9 00,00	2 093 643,9 1
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 00 0,00	35 00 0,00	70 000,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 00 0,00	25 00 0,00	35 00 0,00	70 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 00 0,00	25 00 0,00	35 00 0,00	70 000,00
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 00	25 00	35 00	70 000,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации										0,00	0,00	0,00	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кировская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	109 500,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	30 000,00	4 500,00	15 000,00	20 000,00	109 500,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	30 000,00	4 500,00	15 000,00	20 000,00	109 500,00
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 00	30 00	4 500,	15 00	20 00	109 500,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации								0,00	0,00	00	0,00	0,00	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижегородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 00 0,00	105 0 00,00	0,00	40 00 0,00	0,00	352 000,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 00 0,00	105 0 00,00	140 0 00,00	40 00 0,00	0,00	352 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 00 0,00	105 0 00,00	140 0 00,00	40 00 0,00	0,00	352 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 00 0,00	105 0 00,00	140 0 00,00	40 00 0,00	0,00	352 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оренбургская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 00 0,00	75 00 0,00	67 25 0,00	0,00	0,00	0,00	152 250,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 00 0,00	75 00 0,00	67 25 0,00	0,00	0,00	0,00	152 250,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 00 0,00	75 00 0,00	67 25 0,00	0,00	0,00	0,00	152 250,00
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 00	75 00	67 25	0,00	0,00	0,00	152 250,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации							0,00	0,00	0,00				
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пензенская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 00 0,00	12 50 0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 00 0,00	12 50 0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 00 0,00	12 50 0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 00 0,00	12 50 0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пермский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 00 0,00	0,00	75 00 0,00	125 0 00,00	292 000,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 00 0,00	75 00 0,00	75 00 0,00	125 0 00,00	292 000,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 00 0,00	75 00 0,00	75 00 0,00	125 0 00,00	292 000,00
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 00	75 00	75 00	125 0	292 000,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации									0,00	0,00	0,00	00,00	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Самарская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 00 0,00	116 0 00,00	119 1 00,00	0,00	100 0 00,00	160 0 00,00	572 050,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 00 0,00	116 0 00,00	119 1 00,00	16 95 0,00	100 0 00,00	160 0 00,00	572 050,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 00 0,00	116 0 00,00	119 1 00,00	16 95 0,00	100 0 00,00	160 0 00,00	572 050,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 00 0,00	116 0 00,00	119 1 00,00	16 95 0,00	100 0 00,00	160 0 00,00	572 050,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Саратовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 55 2,70	11 00 0,00	64 90 0,00	0,00	145 9 70,00	109 7 00,00	514 922,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 55 2,70	11 00 0,00	64 90 0,00	113 8 00,00	145 9 70,00	109 7 00,00	514 922,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 55 2,70	11 00 0,00	64 90 0,00	113 8 00,00	145 9 70,00	109 7 00,00	514 922,70
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 55	11 00	64 90	113 8	145 9	109 7	514 922,70

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]